Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robót do realizacji:

- ⇒ *budowa wewnętrznych instalacji elektrycznych silnoprądowych 0,23/ 0,4 kV;*
- ⇒ *budowa systemu oświetleniowego wraz z montażem opraw oświetleniowych;*
- ⇒ *montaż zabezpieczeń przetężeniowych;*
- ⇒ *montaż systemu przeciwprzepięciowego;*
- ⇒ *montaż systemu rozdziału energii;*

2.Wykaz istniejących obiektów:

- ⇒ *Zgodnie z dołączonymi rysunkami technicznymi;*

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- ⇒ *Możliwość porażenia elektrycznego przy prowadzeniu robót na czynnych urządzeniach elektroenergetycznych, bądź w bezpośrednim ich sąsiedztwie przy wykonywaniu montażu nowych elementów instalacji elektrycznej;*

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

Skala	*Rodzaj zagrożenia*	*Miejsce*	*Czas występowania*
Średnia	*Upadek z wysokości*	*Budynek*	*Podczas układania instalacji elektrycznej. Praca na drabinach przy montażu instalacji.*
Wysoka	*Porażenie prądem*	*Wewnętrzna linia zasilająca 0,4 kV Rozdzielnice elektryczne 0,4kV*	*Podczas montażu nowych aparatów i budowie instalacji.*

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające zagrożeniom w związku z wykonywanymi robotami:

- ⇒ *Pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne przy linii zasilającej 0,4 kV powinni być przeszkoleni i wykonywać prace zgodnie z instrukcją wykonywania prac pod napięciem oraz powinni być przeszkoleni do prac na wysokości do 15 m,*
- ⇒ *Teren robót należy wygrodzić folią biało-czerwoną,*
- ⇒ *Wykonywanie robót na czynnych urządzeniach elektrycznych, w tym podłączenie nowych linii kablowych, przewodów instalacyjnych i aparatów prowadzić po wyłączeniu urządzeń rozdzielczych spod napięcia i ich uziemieniu,*
- ⇒ *Przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla pracowników.*

Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji budynku wraz z przedstawicielem-Inwestora.